Časový harmongram stavby

Stavba: Rekonstrukve mostu ev.č. 01144-5 Milíkov
Místo: Milíkov
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Prováděné práce	měsíc	duben				květen				červen					červenec				srpen					září					říjen	
	týden	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Předání staveniště, vytýčení a ověření IS																													
Osazení provizorního DZ																													
Frézování živičných vrstev vozovky																													
Odbourání konstrukce vozovky na pravé polovině mostu																													
Provizorní přeložka sdělovacího vedení																													
Zřízení záporového pažení na pravé polovině mostu, odstranění nadnásypu do úrovně římsy, odstranění zábradlí																													
Zřízení provizorní objízdné komunikace, provizorního připojení MK a samostatného sjezdu																													
Montáž a osazení mostního provizoria																													
Přesun provizorního DZ, přerušení provozu na silnici, výluka BUS																													
Přesun provizorního DZ, převedení dopravy na provizorní komunikaci a most																													
Odbourání konstrukce vozovky na levé polovině mostu																													
Zřízení záporového pažení na levé polovině mostu																													
Výkopy, bourání stávajícího mostu, křídel a opěrných zdí																													
Osazení obtokového potrubí na zápory, převedení toku do potrubí																													
Příprava základové spáry, bednění a výstuž základů mostu a opěrných zdí																													
Betonáž základů mostu a opěrných zdí																													
Bednění a výztuž opěr, křídel a opěrných zdí																													
Betonáž opěr ,opěrných zdí a křídel																													
Skruž, bednění a výztuž příčle, křídel a opěrných zdí																													
Betonáž příčle, křídel a čelních zdí																													
Bednění, výztuž a betonáž říms na opěrných zdech																													
Izolace nosné konstrukce, nátěry spodní stavby před prováděním zásypů																													
Bednění, výztuž a betonáž levé římsy mostu																													
Zásypy a opevnění dna koryta, odstranění obtokového potrubí																													
Zásypy za rubem opěr, přechodová oblast mostu, násypové těleso na levé polovině mostu, vytažení zápor mimo vozovku na levé polovině mostu																													
Osazení zábradlí na levé polovině mostu																													
Pokládka živičných vrstev na levé polovině mostu																													
Přesun provizorního značení, převedení dopravy na levou polovinu mostu																													
Odstranění provizorní objízdné komunikace, provizorního připojení MK a samostatného sjezdu																													
Přesun provizorního DZ, přerušení provozu na silnici, výluka BUS																													
Přesun provizorního DZ																													
Násypové těleso na pravé polovině mostu, bednění, výztuž a betonáž pravé římsy																													
Osazení zábradlí na pravé polovině mostu																													
Pokládka živičných vrstev, obnova místní komunikace a samostatného sjezdu, zálivky																													
Odstranění provizorního DZ, převedení dopravy na most																													
Přeložka sdělovacího vedení do původního umístění, terénní úpravy, nátěry, dokončovací práce, čištění vozovky																													
Dokončení - předání stavby																													